

cronoprogramma delle lavorazioni

Piano di conservazione per la manutenzione e la valorizzazione del nucleo primario medievale del borgo di Lovere

Comune di Lovere
Provincia di Bergamo

Parrocchia di S. Maria Assunta - Lovere
Diocesi di Brescia

progettazione architettonica

arch. Maurilio Ronchetti

via Ludovico Capoferri n. 1 - 24063 Castro (Bergamo)
telefono +39.035.0295267
e-mail mauronchetti@hotmail.it

restauro conservativo

dott. Silvia Conti

via Decio Celeri n. 5 - 24065 Lovere (Bergamo)
telefono +39.3355469769
e-mail silviacon25@gmail.com

progettazione strutturale

ing. Giuseppe Sorlini

via I Maggio n. 24 - 24065 Lovere (Bergamo)
telefono +39.3408514659
e-mail sogeppe@libero.it

coordinamento sicurezza

geom. Roberto Bellesi

via Guglielmo Marconi n. 26 - 24060 Sovere (Bergamo)
telefono +39.3397820008
e-mail robertobellesi@libero.it

progetto esecutivo

Comune di Lovere
Provincia di Bergamo

10

Lavori di restauro della Torre Civica e della copertura della Chiesa di San Giorgio

committente Comune di Lovere

Castro, 27.9.2016
rev. 27.6.2018

maurilio ronchetti architetto

via ludovico capoferri n. 1 - 24063 castro (bergamo)
studio via cavour n. 6/B - 24060 sovere (bergamo)
telefono +39.035.0295267
e-mail mauronchetti@hotmail.it

Piano di conservazione per la manutenzione e la valorizzazione del nucleo primario medievale del borgo di Lovere

Lavori di restauro della Torre Civica

n.	descrizione lavorazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	allestimento cantiere	■																															
2	posa in opera di ponteggio e di argano elevatore	■	■																														
3	rimozioni e demolizioni		■																														
4	adeguamento degli impianti elettrici		■																	■													
5	restauro delle superfici esterne in muratura o intonacate			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
6	intervento di rinforzo locale tecnico orologio										■																						
7	restauro degli elementi in legno e in metallo											■							■														
8	restauro delle vetrate dell'orologio												■																				
9	restauro e riposizionamento delle campane												■	■	■	■	■	■															
10	posa in opera dei dispositivi di accesso e di sicurezza																		■														
11	impermeabilizzazione delle superfici di copertura																				■												
12	smontaggio di argano elevatore e di ponteggio																					■											
13	smobilizzo cantiere																						■										
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	

n.b. ogni casella rappresenta una settimana lavorativa di cinque giorni